

Projekt neve		Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton				
Azonosító		TOP-2.1.2-16-BSI-2017-00003				
Ehnyert támogatás összege:		405.261.321 Ft bruttó				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		395.129.788 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		10.131.533 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft				
Lehívott előleg:		390.684.788 Ft				
Projekt fizikai befejezése		2022.12.30				
Projekt záró kifizetés benyújtása		2023.03.29				
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ végleges módosítás	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	mérföldkő	Szerződés szerinti határidő
Boss Body Klub épületének felújítása	35 027 533 Ft	35 027 533 Ft	35 027 534 Ft	35 027 534 Ft		2022.08.15
Zöldterület rendezés, park, térburkolat és térfigyelőrendszer	193 687 141 Ft	193 687 140 Ft	193 687 141 Ft	193 687 141 Ft	2022.04.30	Teljesült
Csapadék víz hasznosítás, ciszterna	20 460 774 Ft	20 460 774 Ft	20 460 774 Ft	20 460 774 Ft	2022.04.30	Teljesült
Könyvtár felújítás	92 464 932 Ft	92 464 932 Ft	92 464 932 Ft	92 464 932 Ft	2022.04.30	2022.04.27
Játszóter Béke utca	19 761 200 Ft	19 761 200 Ft	19 761 200 Ft	19 761 200 Ft	2022.04.30	Teljesült
Projekt előkészítés	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektelőkészítés	8 001 000 Ft	8 001 000 Ft	8 001 000 Ft	8 001 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Könyvtár terv	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Parkoló tervek	680 000 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft	680 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektelőkészítés (Parkosítás víztorony környéke)	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft	2 032 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Közbeszerzés	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	teljesült	Teljesült
Közbeszerzés	298 450 Ft	298 450 Ft	298 450 Ft	298 450 Ft	teljesült	Teljesült
PR	193 190 Ft	193 190 Ft	193 190 Ft	0 Ft	2022.01.29	2022.01.29
Műszaki ellenőr	1 480 000 Ft	1 480 000 Ft	1 480 000 Ft	1 480 000 Ft	2021.10.29	2021.12.21
Rehabilitációs szakmérnök	127 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	127 000 Ft	2021.10.29	Teljesült
Soft programok	8 105 226 Ft	8 145 500 Ft	8 145 500 Ft	8 105 226 Ft	2021.10.29	Teljesült
Rehab szakmérnök		158 000 Ft	158 000 Ft	0 Ft	2022.12.31	Teljesült
Összesen:	394 764 446 Ft	394 962 719 Ft	394 962 721 Ft	394 571 257 Ft		

Projekt neve		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton					
Azonosító		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00021					
Elnyert támogatás összege:		172.956.888 Ft bruttó					
Források							
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		169.558.714 Ft					
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás		3.398.175 Ft					
Önerő mértéke (önkormányzat)		6.634.427 Ft					
Lehívott előleg:		169.558.713-Ft					
Projekt fizikai befejezése		2023.09.30					
Projekt záró kifizetés benyújtása		2023.12.31					
Tervezett kiadás megnevezése	Önerő	TSZ módosítás	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkö)	Szerződés szerinti határidő
Hivatal	0 Ft	81 669 686 Ft	81 669 686 Ft	81 669 686 Ft	20 417 422 Ft	2021.06.29	2022.05.31
Konyha	6 280 834 Ft	84 298 704 Ft	84 298 704 Ft	84 298 704 Ft	21 074 676 Ft	2021.06.29	2022.05.31
Műemlékvédelmi tanulmány	12 592 Ft	237 408 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	237 408 Ft	Teljesült	Teljesült
Műszaki tervek	284 587 Ft	5 365 413 Ft	5 650 000 Ft	5 650 000 Ft	5 365 413 Ft	Teljesült	Teljesült
Energetikai tanúsítvány	11 081 Ft	208 919 Ft	220 000 Ft	220 000 Ft	208 919 Ft	Teljesült	Teljesült
Energetikai átvilágítás	12 593 Ft	237 408 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	237 408 Ft	Teljesült	Teljesült
Akadálymentesítési terv	0 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	199 977 Ft	Teljesült	Teljesült
Projektterv	32 740 Ft	617 260 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	617 260 Ft	Teljesült	Teljesült
Közbeszerzés	0 Ft	1 359 269 Ft	1 420 000 Ft	1 420 000 Ft	1 359 269 Ft	2019.10.31	Teljesült
Képzés	0 Ft	125 010 Ft	0 Ft	123 066 Ft	0 Ft	2021.10.31	
PR	0 Ft	161 202 Ft	161 202 Ft	161 202 Ft	0 Ft	2022.10.31	
Műszaki ellenőr	0 Ft	1 359 269 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	2022.10.31	
Összesen:	6 634 427 Ft	175 839 548 Ft	175 769 592 Ft	175 892 658 Ft	49 717 752 Ft		

Projekt neve		100 férőhelyes munkásszállás építése			
Azonosító		BE/20/1127-25/2018			
Elnyert támogatás összege:		174.000.000 Ft nettó			
Források					
Visszatérítendő támogatás összege:		12.000.000 Ft			
Hitel összege:		112.000.000 Ft			
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft			
Lehívott előleg:		186.000.000 Ft			
Projekt fizikai befejezése		2021.12.31			
Projekt záró kifizetés benyújtása		2022.02.28			
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	Szerződés határidő
Kivitelezés	280 000 000 Ft	319 200 000 Ft	319 200 000 Ft	0 Ft	2020.11.30
Műszaki ellenőr	5 000 000 Ft	0 Ft	2 250 000 Ft	0 Ft	2021.09.30
Tervezés eng.	5 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	2018.12.05
Tervezés kiv.		4 650 000 Ft	4 650 000 Ft	0 Ft	2018.12.05
Eszközbeszerezés	20 000 000 Ft	28 563 816 Ft	20 200 393 Ft	0 Ft	2020.11.30
Összesen:	310 000 000 Ft	354 413 816 Ft	348 300 393 Ft	0 Ft	

Projekt neve		A Füzesgyarmati Bölcsőde bővítése				
Azonosító		TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00015				
Támogatás összege:		237.016.350 Ft+ 35.552.452 Ft(15%)=272.568.802.Ft (br)				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		267.571.694.				
Önkormányzatnak előlegben utatva:		267.571.694.				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás		5.000.000 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft				
Projekt fizikai befejezése		2022.09.30				
Projekt záró kifizetés benyújtása		2023.01.31				
Lehívott előleg:		272.568.802.				
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	mérföldkő	Szerződés szerinti határidő
Bölcsőde bővítése	225 650 778 Ft	225 650 778 Ft	225 650 778 Ft	225 650 778 Ft	2022.03.31	2022.02.28
In house	21 994 416 Ft	21 994 416 Ft	21 994 416 Ft	21 994 416 Ft	2022.03.31	2022.03.08
Eszközbeszerzés	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	2022.03.31	2022.03.31
Műszaki tervek	6 896 000 Ft	6 896 000 Ft	6 896 000 Ft	6 896 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Közbeszerzés	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	Teljesült	Teljesült
Bölcsődei szakértő	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	750 000 Ft	2021.03.31	2022.03.31
PR	180 500 Ft	180 500 Ft	180 500 Ft	180 500 Ft	2022.03.31	2022.03.31
Műszaki ellenőr	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	2.300.000	2 300 000 Ft	2021.12.31	2022.03.08
Rehab. Szakmérnök	500 000 Ft	65 000 Ft	65.000	65 000 Ft	2021.12.31	2022.03.31
Összesen:	267 571 694 Ft	267 136 694 Ft	264 771 694 Ft	267 136 694 Ft		

Projekt neve		Füzesgyarmati Vállalkozói park kialakítása				
Azonosító		TOP-1.1.1-15-BSI-2016-00012				
Elyert támogatás összege:		450.000.000 Ft bruttó				
Források						
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		450.000.000 Ft				
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás		0 Ft				
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft				
Lehívott előleg:		0 Ft				
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Építés	403 550 000 Ft	278 446 825 Ft	293 101 921 Ft	0 Ft	2022.12.30	2022.12.17
Építés		60 798 921 Ft	63 998 864 Ft	0 Ft		
Fogadó épület		0 Ft	21 625 070 Ft	0 Ft		
Átereszt		7 324 970 Ft	37 210 845 Ft	0 Ft		
Szükségletfelmérés és széleskörű partnerségi egyeztetések lefolytatásának költsége.	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Üzleti terv, CBA elemzés	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	2020.09.30	
Marketing, kommunikáció	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Ingatlanvásárlás	2 500 000 Ft	3 350 000 Ft	3 500 000 Ft	1 190 000 Ft	2020.05.30	
Műszaki tervek kiviteli	3 810 000 Ft	3 810 000 Ft	5 334 000 Ft	5 334 000 Ft	2020.05.30	
Környezeti hatásvizsgálat	4 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2020.05.30	
Engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének díja.	7 190 000 Ft	6 858 000 Ft	6 858 000 Ft	6 858 000 Ft	2020.05.30	
Közbeszerzés	4 500 000 Ft	1 460 000 Ft	1 460 000 Ft	1 460 000 Ft	2020.05.30	
PR	200 000 Ft	78 900 Ft	78 900 Ft	78 900 Ft	2020.09.30	
Projektmenedzsment és járulékok	11 250 000 Ft	2 680 800 Ft	3 729 000 Ft	2 680 800 Ft	2020.09.30	
Műszaki ellenőr	4 500 000 Ft	5 572 125 Ft	7 429 500 Ft	0 Ft	2020.09.30	
Kistám		478 300 Ft	478 300 Ft	478 300 Ft		
Összesen:	450 000 000 Ft	376 358 841 Ft	450 304 400 Ft	23 580 000 Ft		

Projekt neve		Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 2020					
Azonosító		Igénylésazonosító: 493 437					
Támogatás összege:		91641403 nettó					
Források							
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		91 641 403 Ft					
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható		0 Ft					
Önerő mértéke (önkormányzat)		107 134 597 Ft					
Lehívott előleg:		0 Ft					
Projekt fizikai befejezése		2022.12.31					
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Áfa összeg	Szerződéssel lekötött kiadás*tervezet NETTÓ	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Eszközbeszerzés nettó	16 931 000 Ft	34 661 868 Ft	9 358 704 Ft	34 661 868 Ft	0 Ft	2022.12.31	Teljesült
Építés nettó	177 600 000 Ft	177 600 000 Ft	23 976 000 Ft	177 600 000 Ft	0 Ft	2022.12.31	Teljesült
Műszaki ellenőr nettó	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	1 750 000 Ft	0 Ft	2022.12.31	Teljesült
Közbeszerzés nettó	1 122 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	0 Ft	2022.02.01	Teljesült
Tenderterv nettó	1 623 000 Ft	5 990 000 Ft	1 617 300 Ft	5 990 000 Ft	0 Ft	2021.04.12	Teljesült
Bútorok		12 551 102 Ft	3 388 798 Ft	12 551 102 Ft	0 Ft	2022.12.31	Teljesült
Hűtőaggregátok		2 500 000 Ft	675 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft	2022.12.31	Teljesült
Összesen:	198 776 000 Ft	235 402 970 Ft	39 015 802 Ft	235 652 970 Ft	0 Ft		

Egyéb megjegyzés: Az adatok nettóba értendők.

Projekt neve		Útépítés közmű-rekonstrukcióval					
Azonosító		Igénylésazonosító: 545 549					
Támogatás összege:		89 339 000 Ft					
Források							
Önkormányzat által felhasználható támogatás		89 339 000 Ft					
Önerő mértéke (önkormányzat)							
Lehívott előleg:		89 339 000 Ft					
Projekt fizikai befejezése		2023.12.31					
Tervezett kiadás megnevezése	TSZ Elszámolható összeg	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött	ÁFA	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Közművezeték kiváltás	26 922 287 Ft	35 638 352 Ft	35 638 352 Ft	9 622 355 Ft	0 Ft	2022.12.31	Teljesült
Útépítés	55 698 661 Ft	34 707 317 Ft	34 707 317 Ft	9 370 976 Ft	0 Ft	2022.12.31	
Vízépítés	6 690 655 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2022.12.31	
Forgalomtechnika	27 397 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2022.02.01	Teljesült
Összesen:	89 339 000 Ft	70 345 669 Ft	70 345 669 Ft	18 993 331 Ft	0 Ft		

Egyéb megjegyzés: Az adatok nettóba értendők.

Projekt neve		Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton					
Azonosító		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00029					
Elnyert támogatás összege:		231.526.600 Ft bruttó					
Források							
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:		231.526.600 Ft					
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás		0 Ft					
Önerő mértéke (önkormányzat)		0 Ft					
Lehívott előleg:		223.526.600-Ft					
Projekt fizikai befejezése		2023.12.31					
Projekt záró kifizetés benyújtása		2024.12.31					
Tervezett kiadás megnevezése	Likvid. Terv	TSZ módosítás	Tényleges kiadás a beszámolóig	Szerződéssel lekötött kiadás	Elszámolt kiadás	TSZ határidő (mérőföldkő)	Szerződés szerinti határidő
Építéssel kapcsolatos költségek	184 780 000 Ft						
Projektelőkészítés költségei	11 000 000 Ft						
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	3 100 000 Ft						
Műszaki tervek							
Műszaki tervek			4 267 200 Ft	4 267 200 Ft	0 Ft	Teljesült	Teljesült
Műszaki tervek							
Energetikai átvilágítás							
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	9 500 000 Ft						
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	15 146 600 Ft						
Tartalék	8 000 000 Ft						
Közbeszerzés							
Képzés							
PR							
Műszaki ellenőr							
Összesen:	231 526 600 Ft	0 Ft	4 267 200 Ft	4 267 200 Ft	0 Ft		