

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Cső utca bölcsőde"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	7 335		5,17%	Támogatás	134 091	94,83%	141 407	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		134 091				
Teljesítés		134 091				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			134 015	1 038		
Módosított előirányzat	19	140 966	136 451	1 038		
Teljesítés	19	6 060	134 309	1 037		
Index (%)	100,00%	4,30%	98,43%	99,90%		

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>134 091</b>
	<b>141 425</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Dobó utca bölcsőde"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	14 269		24,22%	Támogatás	44 643	75,78%	58 912	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		44 643				
Teljesítés		44 643				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			48 339	1 038		
Módosított előirányzat	19	51 002	63 927	1 089		
Teljesítés	19	4 593	53 231	1 087		
Index (%)	100,00%	9,01%	83,27%	99,82%		

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>44 643</b>
	<b>58 930</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Cső utca óvoda"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>					<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	240 467			50,94%	Támogatás	231 572	49,06%	472 039	100,00%		

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		231 572				
Teljesítés		231 572				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			225 261	239 434	324 179	537 188
Módosított előirányzat	19	232 817	239 436	327 533	470 665	
Teljesítés	19	7 556	0	3 355	2 065	
Index (%)	100,00%	3,25%	0,00%	1,02%	0,44%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>231 572</b>
	<b>12 995</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Építő utca óvoda"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>					<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 621			6,28%	Támogatás	173 419	93,72%	185 040	100,00%		

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		173 419				
Teljesítés		173 419				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			167 333	848	22 259	
Módosított előirányzat	19	174 664	195 993	848	1 259	
Teljesítés	19	7 331	176 844	225	622	
Index (%)	100,00%	4,20%	90,23%	26,53%	49,40%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>173 419</b>
	<b>185 041</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Garam utca óvoda"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	156 225		44,66%	Támogatás	193 594	55,34%	349 819	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		193 594				
Teljesítés		193 594				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			187 513	247 294	168 969	3 455
Módosított előirányzat	19	194 840	245 716	351 159	104 969	
Teljesítés	19	7 326	120	238 266	100 837	
Index (%)	100,00%	3,76%	0,05%	67,85%	96,06%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>193 594</b>	<b>346 568</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Tabán utca óvoda"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	54 312		28,36%	Támogatás	137 182	71,64%	191 494	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		137 182				
Teljesítés		137 182				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			131 100	831	623	
Módosított előirányzat	19	138 427	185 723	831	623	
Teljesítés	19	7 326	183 319	203	622	
Index (%)	100,00%	5,29%	98,71%	24,43%	99,84%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>137 182</b>	<b>191 489</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése - Tünde tér óvoda"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

			<i>Saját forrás</i>			<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	101 645		31,19%	Támogatás	224 232	68,81%	325 877	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		224 232				
Teljesítés		224 232				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat		218 186	279 857	166 131	2 893	
Módosított előirányzat	19	225 478	274 072	340 933	113 131	
Teljesítés	19	7 291	0	234 335	97 835	
Index (%)	100,00%	3,23%	0,00%	68,73%	86,48%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>224 232</b>
	<b>339 480</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása a Szegedi Ligetben"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

			<i>Saját forrás</i>			<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	48 214		4,77%	Támogatás	962 543	95,23%	1 010 757	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			928 375	928 375	656 073	34 811
Módosított előirányzat		960 676	928 375	928 375	656 073	
Teljesítés		32 301	0	657 561	237 870	
Index (%)		3,36%	0,00%	70,83%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			958 189	935 512	759 230	
Módosított előirányzat	299	991 781	958 189	985 672	359 230	
Teljesítés	299	29 487	16 930	657 776	305 191	
Index (%)	100,00%	2,97%	1,77%	66,73%	84,96%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>927 732</b>
	<b>1 009 683</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Petőfi Sándor Általános Iskola Bálint Sándor telephely energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	12 219		3,79%	Támogatás	309 999	96,21%	322 218	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		307 444				
Teljesítés		309 999				
Index (%)		100,83%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			343 845	415 508	337 205	339 205
Módosított előirányzat	18	349 238	344 238	415 582	337 205	
Teljesítés	18	7 636	953	74	78 702	
Index (%)	100,00%	2,19%	0,28%	0,02%	23,34%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>87 383</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Bonifert Domonkos Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	203 462		39,63%	Támogatás	309 999	60,37%	513 461	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		311 857				
Teljesítés		309 999				
Index (%)		99,40%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			341 881	347 558	500 684	
Módosított előirányzat	18	353 836	386 261	362 381	386 684	
Teljesítés	18	4 519	1 253	125 116	384 762	
Index (%)	100,00%	1,28%	0,32%	34,53%	99,50%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>515 668</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Tabán Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>							<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	120 272		27,95%	Támogatás	309 999	72,05%	430 271	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		304 142				
Teljesítés		309 999				
Index (%)		101,93%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat		346 961		345 534	421 426	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 850	350 525	332 426	
Teljesítés	18	4 519	1 253	104 433	322 303	
Index (%)	100,00%	1,31%	0,32%	29,79%	96,95%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>432 526</b>
<b>309 999</b>	<b>432 526</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Weöres Sándor Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>							<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	139 728		31,07%	Támogatás	309 999	68,93%	449 727	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		304 142				
Teljesítés		309 999				
Index (%)		101,93%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat		346 961		346 298	448 464	
Módosított előirányzat	18	346 121	389 675	351 335	235 464	
Teljesítés	18	4 519	1 253	220 608	225 537	
Index (%)	100,00%	1,31%	0,32%	62,79%	95,78%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>451 935</b>
<b>309 999</b>	<b>451 935</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.3-15 Szeged belterületi csapadékvíz elvezetés I. és II. ütem"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>			<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	33 940	3,45%	Támogatás	950 000	96,55%	983 940	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		950 000				
Teljesítés		950 000				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			940 700	983 173	959 656	969
Módosított előirányzat		950 000	945 842	983 173	802 069	
Teljesítés		9 300	37 319	185 755	664 831	
Index (%)		0,98%	3,95%	18,89%	82,89%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 950 000</b>	<b>897 205</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.4.1-15 Szeged, kerékpárút-hálózat fejlesztése - I. ütem"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>			<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	256 105	28,11%	Támogatás	655 000	71,89%	911 105	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		655 000				
Teljesítés		655 000				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			643 538	693 512	763 813	849
Módosított előirányzat		655 000	643 538	865 827	620 813	
Teljesítés		11 462	25 840	258 027	600 900	
Index (%)		1,75%	4,02%	29,80%	96,79%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen: 655 000</b>	<b>896 229</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.4.1-15 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden - I. ütem"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	180 341		13,76%	Támogatás	1 130 000	86,24%	1 310 341	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		1 130 000				
Teljesítés		1 130 000				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat		1 122 959	1 093 777	1 102 512		
Módosított előirányzat	20 066	1 109 934	1 123 099	1 278 438	354 512	
Teljesítés	20 066	7 041	9 117	928 605	345 511	
Index (%)	100,00%	0,63%	0,81%	72,64%	97,46%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>1 130 000</b>	<b>1 310 340</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.4.1-15 Fenntartható Városi Mobilitási Terv (SUMP) készítése Szeged városra"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0		0,00%	Támogatás	23 009	100,00%	23 009	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		23 009				
Teljesítés		23 009				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat		23 009	670			
Módosított előirányzat		23 009	23 009	670		
Teljesítés		80	22 439	590		
Index (%)		0,35%	97,52%	88,06%		

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>23 009</b>	<b>23 109</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.



**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	59 028		7,54%	Támogatás	723 341	92,46%	782 369	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			76 659			
Módosított előirányzat		800 000				
Teljesítés		723 341				
Index (%)		90,42%	0,00%			

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			799 105	699 057	960 626	366 156
Módosított előirányzat	5 614	794 386	716 893	933 502	815 137	
Teljesítés	5 614	895	17 245	21 070	458 479	
Index (%)	100,00%	0,11%	2,41%	2,26%	56,25%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>723 341</b>	<b>503 303</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.1.4-15 Elefántot és ázsiai állatokat bemutató együttes"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0		0,00%	Támogatás	464	100,00%	464	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			528	520	528	
Módosított előirányzat		528	528	520	528	
Teljesítés		0	0	464	0	
Index (%)		0,00%	0,00%	89,23%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			528	520	528	
Módosított előirányzat		528	528	520	528	
Teljesítés		0	0	464	0	
Index (%)		0,00%	0,00%	89,23%	0,00%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>464</b>	<b>464</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Korondi u. 5. sz. alatti rendelő"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 669		5,09%	Támogatás	217 411	94,91%	229 080	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			2 018	427		
Módosított előirányzat		217 156	2 018	427		
Teljesítés		215 138	1 591	682		
Index (%)		99,07%	78,84%	159,72%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			217 660	8 954	2 272	2 272
Módosított előirányzat	213	233 256	229 651	9 278	2 272	
Teljesítés	213	8 747	210 388	7 206	0	
Index (%)	100,00%	3,75%	91,61%	77,67%	0,00%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>217 411</b>
	<b>226 554</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Budapesti krt. 23. sz. Alatti rendelő"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	101 217		39,97%	Támogatás	152 003	60,03%	253 220	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			1 296	371		
Módosított előirányzat		151 924	1 296	371		
Teljesítés		150 628	924	450		
Index (%)		99,15%	71,30%	121,29%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			205 231	11 081	941	570
Módosított előirányzat	213	227 326	243 676	11 081	941	
Teljesítés	213	10 355	232 817	9 187	0	
Index (%)	100,00%	4,56%	95,54%	82,91%	0,00%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>152 002</b>
	<b>252 572</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Agyagos Utcai Bölcsöde energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 124		0,72%	Támogatás	153 999	99,28%	153 999	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		153 999				
Teljesítés		153 999				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			153 999	153 448	22 837	
Módosított előirányzat		153 999	156 308	153 600	22 837	
Teljesítés			0	5 753	127 773	152
Index (%)		0,00%	3,68%	83,19%	0,67%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>153 999</b>	<b>133 678</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.6.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése - Új rendelőépület kialakítása Kiskundorozmán"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	83 066		27,98%	Támogatás	213 784	72,02%	213 784	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat		213 784				
Teljesítés		213 784				
Index (%)		100,00%				

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			205 733	135 379	839	838
Módosított előirányzat	213	215 115	275 520	155 965	839	
Teljesítés	213	9 382	135 723	150 694	0	
Index (%)	100,00%	4,36%	49,26%	96,62%	0,00%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>213 784</b>	<b>296 012</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Siha Közi Bölcsöde energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	667		0,43%	Támogatás	153 999	99,57%	154 666	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			153 999	153 999	148 808	
Módosított előirányzat			153 999	153 999	148 808	
Teljesítés			0	5 192	148 808	
Index (%)			0,00%	3,37%	100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				148 808	126 487	175 788
Módosított előirányzat			6 549	148 828	196 487	
Teljesítés			3 992	20	250	
Index (%)			60,96%	0,01%	0,13%	

**Bevétel**

**154 000**

**Kiadás**

**4 262**

**2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:**

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Gyík Utcai Bölcsöde energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	56 770		26,93%	Támogatás	153 999	73,07%	210 769	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			153 999	153 999		
Módosított előirányzat			153 999	153 999		
Teljesítés			0	153 999		
Index (%)			0,00%	100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				150 069	161 280	10 772
Módosított előirányzat			7 809	150 069	206 140	
Teljesítés			5 252	74	203 620	
Index (%)			67,26%	0,05%	98,78%	

**Bevétel**

**153 999**

**Kiadás**

**208 946**

**2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:**

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Klebelsberg Telepi Óvoda energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	34 651		22,41%	Támogatás	119 967	77,59%	154 618	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			119 667	119 667		
Módosított előirányzat			119 667	119 667		
Teljesítés			0	119 967		
Index (%)			0,00%	100,25%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				124 967	202 901	1 013
Módosított előirányzat			7 610	124 967	177 648	
Teljesítés			5 153	19	148 499	
Index (%)			67,71%	0,02%	83,59%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>119 967</b>
	<b>153 671</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Kemes Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	744		0,36%	Támogatás	205 848	99,64%	206 592	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			102 294	102 924		
Módosított előirányzat			102 294	102 924		
Teljesítés			0	102 924		
Index (%)			0,00%	100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				96 545	147 619	
Módosított előirányzat			11 292	96 545	128 530	
Teljesítés			6 454	2 400	112 457	
Index (%)			57,16%	2,49%	87,49%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>102 924</b>
	<b>121 311</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Jerney Utcai Óvoda energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	3 496	2,52%	Támogatás	135 000	97,48%	138 496	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					134 428	134 428
Módosított előirányzat			135 000	572	134 428	
Teljesítés			0	572	0	
Index (%)			0,00%	100,00%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			5 000	2 456	132 155	244 818
Módosított előirányzat			153 000	2 470	252 155	
Teljesítés			2 845	13	7 388	
Index (%)			1,86%	0,53%	2,93%	

**Bevétel**

**Kiadás**

**2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:** **572** **10 246**

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Bárzai Gusztáv Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	1 280	0,41%	Támogatás	309 999	99,59%	311 279	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				309 999	308 848	308 848
Módosított előirányzat			309 999	309 999	308 848	
Teljesítés			0	1 151	0	
Index (%)			0,00%	0,37%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			1 000	7 391	310 982	410 989
Módosított előirányzat			308 827	7 391	410 982	
Teljesítés			1 072	0	0	
Index (%)			0,35%	0,00%	0,00%	

**Bevétel**

**Kiadás**

**2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:** **1 151** **1 072**

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Tarjáni Kéttannyelvű Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	173 961			35,95%	Támogatás	309 999	64,05%	483 960	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat			309 999			
Teljesítés			309 999			
Index (%)			100,00%			

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			1 000	425 181	453 989	
Módosított előirányzat			392 874	450 292	259 989	
Teljesítés			1 172	228 764	253 739	
Index (%)			0,30%	50,80%	97,60%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>309 999</b>	<b>483 675</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Jerney János Általános Iskola energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>				
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	60 166			16,25%	Támogatás	309 999	83,75%	370 165	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				309 999	309 999	309 427
Módosított előirányzat			309 999	309 999	309 428	
Teljesítés			0	572	0	
Index (%)			0,00%	0,18%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			1 000	7 391	309 428	350 164
Módosított előirányzat			314 999	7 405	369 581	
Teljesítés			572	13	19 622	
Index (%)			0,18%	0,18%	5,31%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>572</b>	<b>20 207</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-15 Vörösmarty Mihály Általános Iskola energetikai korszerűsítése"  
Folyamatban

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	8 540		2,68%	Támogatás	309 999	97,32%	318 539	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				309 999	309 047	
Módosított előirányzat			309 999	309 999	309 047	
Teljesítés			0	953	309 947	
Index (%)			0,00%	0,31%	100,29%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			1 000	267	514 765	555 598
Módosított előirányzat			308 747	208 294	556 008	
Teljesítés			1 072	20	410	
Index (%)			0,35%	0,01%	0,07%	

**Bevétel**

**310 900**

**Kiadás**

**1 502**

**2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:**

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Odessa akcióterületen"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	32 881		3,95%	Támogatás	799 359	96,05%	832 240	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				795 634	25 867	29 592
Módosított előirányzat				795 634	25 867	
Teljesítés				769 767	0	
Index (%)				96,75%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				826 655	676 155	1 638
Módosított előirányzat			26 550	853 871	676 155	
Teljesítés			16	537 519	317 645	
Index (%)				0,06%	62,95%	46,98%

**Bevétel**

**769 767**

**Kiadás**

**855 180**

**2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:**

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.



**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása Belső-Tarján akcióterületen"  
SZMJV Közgyűlése 438/2017. (XI.10.) Kgy. sz. határozata

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	42 183		4,21%	Támogatás	960 498	95,79%	1 002 681	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				957 958	34 631	34 629
Módosított előirányzat				960 498	34 631	
Teljesítés				925 868	0	
Index (%)				96,39%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				913 687	1 001 224	266 402
Módosított előirányzat			20 035	957 727	1 001 224	
Teljesítés			888	956	734 871	
Index (%)			4,43%	0,10%	73,40%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>925 868</b>	<b>736 715</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-16 Bölcsődefejlesztési Program Szegeden - Az Agyagos Utcái Bölcsőde korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

<i>Saját forrás</i>						<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	35 236		24,54%	Támogatás	108 379	75,46%	143 615	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					4 854	4 854
Módosított előirányzat				108 379	4 854	
Teljesítés				103 525	0	
Index (%)				95,52%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915	0	
Módosított előirányzat			98 823	147 818	0	
Teljesítés			3 821	139 794	0	
Index (%)			3,87%	94,57%	0,00%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>103 525</b>	<b>143 615</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetét szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Siha Közi Bölcsőde családbarát fejlesztése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	478		0,30%	Támogatás	159 777	99,70%	160 255	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					159 777	159 777
Módosított előirányzat					159 777	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915	135 810	154 094
Módosított előirányzat			2 352	3 915	224 454	
Teljesítés			2 352	0	360	
Index (%)			100,00%	0,00%	0,16%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2 712</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Gyík utcai Bölcsőde családbarát fejlesztése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	440		0,26%	Támogatás	166 543	99,74%	166 983	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				166 543	166 543	
Módosított előirányzat				166 543	166 543	
Teljesítés				0	166 543	
Index (%)				0,00%	100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				166 543	164 050	8 430
Módosított előirányzat			3 224	167 447	164 190	
Teljesítés			3 233	174	144 124	
Index (%)			100,28%	0,10%	87,78%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>147 531</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Szentmihályi Bölcsőde családbarát fejlesztése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	46 663		41,61%	Támogatás	65 468	58,39%	112 131	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				65 468	3 273	3 273
Módosított előirányzat				65 468	3 273	
Teljesítés				62 195	0	
Index (%)				95,00%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				66 049	112 841	41
Módosított előirányzat			90 845	82 856	112 841	
Teljesítés			198	1 514	105 455	
Index (%)			0,22%	1,83%	93,45%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>62 195</b>
	<b>107 167</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Kemes Útcai Óvoda családbarát fejlesztése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	40 882		33,85%	Támogatás	79 878	66,15%	120 760	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				80 000	79 878	3 994
Módosított előirányzat				80 000	79 878	
Teljesítés				0	75 884	
Index (%)				0,00%	95,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				80 000	77 465	6 118
Módosított előirányzat			13 650	80 593	131 752	
Teljesítés			2 986	19	102 082	
Index (%)			21,88%	0,02%	77,48%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>75 884</b>
	<b>105 087</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.2.1-15 Klebelsberg telepi Óvoda Családbarát fejlesztése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>					
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	45 877			32,57%	Támogatás	95 000	67,43%	140 877	100,00%		

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				95 000	90 250	4 750
Módosított előirányzat				95 000	90 250	
Teljesítés				0	90 250	
Index (%)				0,00%	100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				95 000	91 674	4 224
Módosított előirányzat			3 605	95 298	137 289	
Teljesítés			3 605	19	124 209	
Index (%)			100,00%	0,02%	90,47%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>90 250</b>	<b>127 833</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.6.1-15 Gáspár Zoltán utca 7/c óvoda átalakítása orvosi rendelővé"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>					
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	265 236			46,92%	Támogatás	300 000	53,08%	565 236	100,00%		

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					300 000	
Módosított előirányzat				255 000	300 000	
Teljesítés				300 000	0	
Index (%)				117,65%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				447 667	563 715	184 510
Módosított előirányzat			11 498	569 619	563 715	
Teljesítés			10 523	20	379 208	
Index (%)			91,52%	0,00%	67,27%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>
<b>300 000</b>	<b>389 751</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.6.1-15 Honfoglalás utca 73. sz. átalakítása a védőnői szolg számára"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	11 928	31,69%	Támogatás	25 712	68,31%	37 640	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				25 712		
Teljesítés				25 712		
Index (%)				100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				25 712	35 399	
Módosított előirányzat			30 762	36 502	19 399	
Teljesítés			762	18 441	17 816	
Index (%)			2,48%	50,52%	91,84%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>25 712</b>
	<b>37 019</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.2-16 Zöld Város kialakítása a Belvárosban"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	677 401	45,09%	Támogatás	825 096	54,91%	1 502 497	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				825 096		
Teljesítés				825 096		
Index (%)				100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				873 568	1 243 353	1 421 791
Módosított előirányzat			108 040	1 137 855	1 584 353	
Teljesítés			9 521	14 302	378 671	
Index (%)			8,81%	1,26%	23,90%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>825 096</b>
	<b>402 494</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.2-15 Zöld Város kialakítása Vértó és Környékén"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	633 475	100,00%	633 475	100,00%		

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					634 135	633 475
Módosított előirányzat					634 135	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				762	619 311	653 000
Módosított előirányzat			22 552	2 407	624 311	
Teljesítés			16 088	381	454	
Index (%)			71,34%	15,83%	0,07%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>0</b>
	<b>16 923</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.4.1-16 Szeged, Kerékpárút-hálózat fejlesztése II. ütem"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	163 643	24,66%	Támogatás	500 000	75,34%	663 643	100,00%		

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				500 000		
Teljesítés				500 000		
Index (%)				100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	486 313	598 819
Módosított előirányzat			11 317	484 914	654 775	
Teljesítés			11 317	2 370	64 875	
Index (%)			100,00%	0,49%	9,91%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>500 000</b>
	<b>78 562</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.5.1-16 Nemzetiségek Háza energetikai korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	33 767		47,30%	Támogatás	37 620	52,70%	71 387	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat						
Módosított előirányzat				37 620		
Teljesítés				37 620		
Index (%)				100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915		0
Módosított előirányzat			2 600	113 685	2 000	
Teljesítés			2 600	66 902	1 885	
Index (%)			100,00%	58,85%	94,25%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>71 387</b>
<i>37 620</i>	<i>71 387</i>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.1.5-16 Belterületi utak, gazdasági utak korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	9 893		0,80%	Támogatás	1 230 000	99,20%	1 239 893	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					1 230 000	
Módosított előirányzat				1 230 000		
Teljesítés				1 230 000		
Index (%)				100,00%		

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915	1 230 000	1 418 399
Módosított előirányzat			1 230 000	1 239 894		
Teljesítés					18 175	
Index (%)				0,00%	1,47%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>18 175</b>
<i>1 230 000</i>	<i>18 175</i>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.3.3-16 Szeged, belterületi csapadékvíz elvezetés III. és IV. ütem"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0	0,00%	Támogatás	1 050 000	100,00%	1 050 000	100,00%		

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					1 050 000	
Módosított előirányzat				1 050 000	1 050 000	
Teljesítés					1 050 000	
Index (%)				0,00%	100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	1 050 000	1 326 464
Módosított előirányzat				1 050 000	1 043 230	
Teljesítés					21 050	
Index (%)				0,00%	2,02%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>21 050</b>
<b>1 050 000</b>	<b>21 050</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.1.5-16 Szeged, ELI lézerközpont közlekedési kapcsolatok javítása"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	4 920	0,14%	Támogatás	3 400 000	99,86%	3 404 920	100,00%		

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					72 580	
Módosított előirányzat				3 400 000	72 580	
Teljesítés				3 327 421	0	
Index (%)				97,87%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat				3 915	3 400 000	73 748
Módosított előirányzat			2 589	3 395 000	3 250 000	
Teljesítés			2 589	198	31 488	
Index (%)			100,00%	0,01%	0,97%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>34 275</b>
<b>3 327 421</b>	<b>34 275</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.



**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.1.5-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Szegeden II. ütem"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>TOP</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	61 860		4,15%	Támogatás	1 428 671	95,85%	1 490 531	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					214 301	
Módosított előirányzat				1 428 671	214 301	
Teljesítés				1 428 671	0	
Index (%)				100,00%	0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915	1 776 671	1 670 395
Módosított előirányzat				1 428 871	1 776 671	
Teljesítés				0	34 610	
Index (%)				0,00%	1,95%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>1 428 671</b>
	<b>34 610</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "VP6 - Külterületi utak fejlesztése és munkagépek beszerzése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<i>Saját forrás</i>				<i>Vidékfejlesztési Program</i>			<i>Összesen</i>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	20 509	8,64%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	100 729		42,42%	Támogatás	116 215	48,94%	237 453	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					68 827	50 016
Módosított előirányzat				106 316	68 827	
Teljesítés				47 388	8 912	
Index (%)				44,57%	12,95%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat				3 915	121 588	110 516
Módosított előirányzat				142 983	228 193	
Teljesítés				0	111 457	
Index (%)				0,00%	48,84%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>56 300</b>
	<b>111 457</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "Jerney Utcái Óvoda Családbarát korszerűsítése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>Vidékfejlesztési Program</b>			<b>Összesen</b>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	902		0,44%	Támogatás	205 948	99,56%	206 850	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					0	205 948
Módosított előirányzat					0	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			0		0	204 107
Módosított előirányzat			1 842		13	214 107
Teljesítés			1 842		13	4 236
Index (%)			100,00%		100,00%	1,98%

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>6 091</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "Móra Ferenc Múzeum és Vár turisztikai fejlesztése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>Vidékfejlesztési Program</b>			<b>Összesen</b>		
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	596 041		39,87%	Támogatás	899 000	60,13%	1 495 041	100,00%

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat					899 000	
Módosított előirányzat					899 000	
Teljesítés					899 000	
Index (%)					100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	<i>2015. év (tény)</i>	<i>2016. év (tény)</i>	<i>2017. év (tény)</i>	<i>2018. év (tény)</i>	<i>2019. év (tény)</i>	<i>2020. év (terv)</i>
Eredeti előirányzat			5 855	60 876	837 000	1 066 527
Módosított előirányzat			5 855	60 876	1 407 000	
Teljesítés			5 855	60 876	361 784	
Index (%)			100,00%	100,00%	25,71%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>428 515</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"**

**Beruházás megnevezése:** "100 éves Belvárosi Mozi tursztikai célú fejlesztése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>Vidékfejlesztési Program</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	914		3,46%	Támogatás	25 502	96,54%	26 416	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					25 502	
Módosított előirányzat					25 502	
Teljesítés					25 502	
Index (%)					100,00%	

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat					0	2 286
Módosított előirányzat					10 930	
Teljesítés					0	
Index (%)					0,00%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>25 502</b>
	<b>0</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

**Beruházás megnevezése:** "TOP-6.1.5-15 Szeged, Kollégiumi út, Dorozsmai út-Fonógyári út közötti útszakasz (beleértve a Kollégiumi út- Fonógyári út csomópontját) rekonstrukciója, építése"

*A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):*

		<b>Saját forrás</b>				<b>TOP</b>			<b>Összesen</b>			
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	59 028		7,54%	Támogatás	723 341	92,46%	782 369	100,00%	

-ezen belül EU-támogatás: 85%  
-ezen belül hazai társfinanszírozás: 15%

<b>Bevétel</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			76 659			
Módosított előirányzat		800 000				
Teljesítés		723 341				
Index (%)		90,42%	0,00%			

<b>Kiadás*</b>	<i>adatok eFt-ban</i>					
	2015. év (tény)	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (terv)
Eredeti előirányzat			799 105	699 057	960 626	366 156
Módosított előirányzat	5 614	794 386	716 893	933 502	815 137	
Teljesítés	5 614	895	17 245	21 070	458 479	
Index (%)	100,00%	0,11%	2,41%	2,26%	56,25%	

<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<b>2019. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>723 341</b>
	<b>503 303</b>

\* a projekt teljes kiadási előirányzata és teljesítése az el nem számolható költségek fedezetétől szolgáló saját forrás kiegészítés miatt haladja meg a támogatási szerződés elszámolható költségelemeinek költségvetési főösszegét.

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: SASmob projekt

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				Támogatás			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	207 537	20,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0,00%	támogatás	830 147	80,00%	1 037 684

- ezen belül EU-támogatás: 100% ,

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	423 699	34 275	205 188	407 947
Módosított előirányzat			224 536	
Teljesítés	422 200	-		
Index %	99,65%	-%	-	

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	513 039	90 869	363 024	492 248
Módosított előirányzat			115 869	387 209
Teljesítés	378 719	54 091	57 825	
Index %	73,82%	46,68%	14,93%	

	Bevétel	Kiadás
<b>2020. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>422 200</b>	<b>490 635</b>

Beruházás megnevezése: Nature 4 Cities

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				Támogatás			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	0	0,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0,00%	támogatás	20 179	100,00%	20 179

- ezen belül EU-támogatás: 100%

Bevétel	adatok eFt-ban						Kiadás	adatok eFt-ban				
	2016. év (tény)	2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tervezet)		2017. év (tény)	2018. év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat		15 664	11 042	3 732	4 100	3 505	Eredeti előirányzat	20 656	14 822	6 634	9 941	3 505
Módosított előirányzat	5 004	15 664	11 042		4 100		Módosított előirányzat	20 656	14 822			
Teljesítés	5 004	4 984	7 255	-	578		Teljesítés	3 164	3 429	4 816	5 265	
Index %		31,82%	65,70%	-	14,10%		Index %	15,00%	15,00%	72,60%	52,96%	

	Bevétel	Kiadás
<b>2020. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>17 821</b>	<b>16 674</b>

## EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSOK "PROJEKT-SZEMLÉLETBEN"

Beruházás megnevezése: Rediscover projekt

A beruházás forrásmegosztása (eFt-ban):

Saját forrás				támogatás			Összesen	
A projekt keretében elszámolható költségekre	5 430	5,00%	A projekt keretében el nem számolható költségekre	0,00%	támogatás	113 480	95,00%	118 910

- ezen belül EU-támogatás: 85%.

- ezen belül hazai társfinanszírozás: 10%

Bevétel	adatok eFt-ban			
	2018.év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	0	34 275	37 865	55 000
Módosított előirányzat	20 167	88 275		
Teljesítés	10 964	20 984	26 532	
Index %	54,37%	23,77%	70,07%	-

Kiadás	adatok eFt-ban			
	2018.év (tény)	2019. év (tény)	2020. év (tény)	2021. év (tervezet)
Eredeti előirányzat	0	52 917	38 575	35 000
Módosított előirányzat	25 596	106 917	48 575	
Teljesítés	6 656	27 796	44 204	
Index %	26,00%	26,00%	91,00%	-

	Bevétel	Kiadás
<b>2020. december 31-ig tényadat mindösszesen:</b>	<b>58 480</b>	<b>78 656</b>