

**Dabas Város Önkormányzata**  
**2023. évi beruházási kiadások teljesítése beruházásonként**  
 Adatok forintban

|    | A  | B                                                                                                                                 | C                                   | D                                      | E                       | F          |
|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------------|
| 1  | S. | Beruházás megnevezése                                                                                                             | 2023. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. évi<br>teljesítés | Százalék   |
| 2  |    | Településarculati Kézikönyv                                                                                                       | 7 239 000                           | 7 239 000                              | 0                       | 0%         |
| 3  |    | Halász Jenő Kúriában Mini Bölcsőde kialakítása                                                                                    | 197 176 368                         | 147 624 761                            | 150 503 517             | 102%       |
| 4  |    | Kerékpár út építése Dabas Szabadság út mellett, gépvásárlás                                                                       | 42 000 000                          | 43 377 299                             | 38 989 000              | 90%        |
| 5  |    | Vasút út-Vörösmarty utca körforgalom építése                                                                                      | 230 000 000                         | 218 729 395                            | 192 453 308             | 88%        |
| 6  |    | Útépítés tervezési költségei                                                                                                      | 3 810 000                           | 3 810 000                              | 3 810 000               | 100%       |
| 7  |    | Sári ravatalozó építés                                                                                                            | 56 387 473                          | 53 387 473                             | 47 988 712              | 90%        |
| 8  |    | Sári ravatalozó ELMŰ csatlakozás kialakítása                                                                                      | 584 302                             | 584 302                                | 584 302                 | 100%       |
| 9  |    | Közösségi épület kialakítása Dabas-Szőlőben műszaki ellenőrzéssel                                                                 | 57 668 403                          | 51 668 403                             | 58 915 796              | 114%       |
| 10 |    | Közvilágítási hálózat korszerűsítése, átépítése                                                                                   | 143 972 948                         | 143 972 948                            | 143 972 948             | 100%       |
| 11 |    | Bartók Béla járdaépítés                                                                                                           | 14 211 300                          | 0                                      | 200 000                 | 0%         |
| 12 |    | Szennyvízelvezetési- tisztítási projektdokumentáció készítése                                                                     | 213 600 000                         | 213 600 000                            | 219 239 084             | 103%       |
| 13 |    | Hivatal napelem telepítése                                                                                                        | 2 948 145                           | 0                                      | 2 948 145               | 0%         |
| 14 |    | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés(hőkamera, zászlók, külső adathordozó)                                                               | 2 857 500                           | 3 957 231                              | 3 957 231               | 100%       |
| 15 |    | Ikerház tervezés díja                                                                                                             | 1 989 074                           | 1 989 074                              | 1 989 074               | 100%       |
| 16 |    | Trafixbox telepítése                                                                                                              | 3 000 000                           | 6 032 500                              | 5 516 035               | 91%        |
| 17 |    | Szlovák Alkotóház és Babamúzeum kivitelezése                                                                                      | 6 539 000                           | 0                                      | 249 399                 | 0%         |
| 18 |    | Kresztáblák vásárlása                                                                                                             | 2 100 000                           | 2 100 000                              | 2 100 000               | 100%       |
| 19 |    | Dabas -Szőlő Minibölcsőde kivitelezési munkái                                                                                     | 119 991 776                         | 117 803 426                            | 5 715 000               | 5%         |
| 20 |    | Dr. Gábor Ferenc bronz mellszobrának elkészítése, talpazat, öntése                                                                | 0                                   | 3 721 100                              | 3 721 100               | 100%       |
| 21 |    | Vörösmarty utca villanyoszlop telepítési munkái                                                                                   | 0                                   | 660 400                                | 660 400                 | 100%       |
| 22 |    | Gyóni Géza Ált.Isk. térburkolási, kerítésépítési munká                                                                            | 0                                   | 9 426 956                              | 9 426 956               | 100%       |
| 23 |    | Fogyasztásmérőhely és főelosztó kiépítés Dabas, Bugyi út 1                                                                        | 0                                   | 828 485                                | 828 485                 | 100%       |
| 24 |    | Szélmalom utca árokburkolás, térkövezés                                                                                           | 0                                   | 714 286                                | 714 286                 | 100%       |
| 25 |    | Dancsó-kert terület beépítési vázlatterv                                                                                          | 0                                   | 2 270 000                              | 2 270 000               | 100%       |
| 26 |    | Hivatal raktár gipszkartonozás                                                                                                    | 0                                   | 579 776                                | 579 776                 | 100%       |
| 27 |    | 2022. évi maradvány (Daköv számlák, amelyek 2022-ben nem kerültek kifizetésre)                                                    | 0                                   | 46 133 414                             | 46 133 414              | 100%       |
| 28 |    | Dabas területén földre telepített mérőhely létesítése közvilágítás méréshez                                                       | 0                                   | 10 639 945                             | 10 639 945              | 100%       |
| 29 |    | Dabas-Sári Zarándokház áram kapacitás bővítés                                                                                     | 0                                   | 445 770                                | 445 770                 | 100%       |
| 30 |    | Dabas Szabadság úti temető kerítés építés                                                                                         | 0                                   | 1 132 840                              | 1 132 840               | 100%       |
| 31 |    | Dabas, Mántelegi út, Sári rétesház térkőburkolat készítés                                                                         | 0                                   | 991 870                                | 991 870                 | 100%       |
| 32 |    | Gyóni Géza Általános Iskola gázterv készítés                                                                                      | 0                                   | 220 000                                | 220 000                 | 100%       |
| 33 |    | Dabas Zentai utca járdaépítés                                                                                                     | 0                                   | 495 300                                | 495 300                 | 100%       |
| 34 |    | Daköv Kft. által végzett beruházási munkák                                                                                        | 0                                   | 56 448 480                             | 25 999 447              | 46%        |
| 35 |    | Dabas köszöntő táblák, faluhatár jelzőtábla gyártása, telepítése                                                                  | 0                                   | 2 199 640                              | 2 199 640               | 100%       |
| 36 |    | Dabas, Virág utca burkolási munkái                                                                                                | 0                                   | 723 900                                | 723 900                 | 100%       |
| 37 |    | 1988 hrsz., Bem utca ingatlanvásárlás                                                                                             | 0                                   | 30 000 000                             | 30 000 000              | 100%       |
| 38 |    | Önrész Dabas Luther utca (Miloszeri vendégház) lakóház építéstörténeti tudományos dokumentáció Teleki László Alapítvány keretében | 0                                   | 635 000                                | 635 000                 | 100%       |
| 39 |    | Burkolatjel felfestés                                                                                                             | 0                                   | 1 165 377                              | 1 165 377               | 100%       |
| 40 |    | Sári ravatalozó bútorkészítés                                                                                                     | 0                                   | 1 450 000                              | 1 450 000               | 100%       |
| 41 |    | Uranus 2022 Kft. Dabas, 7 db gyalogátkelőhely engedélyezési terv elkészítése                                                      | 0                                   | 3 556 000                              | 3 556 000               | 100%       |
| 42 |    | Könyvtár klíma telepítés                                                                                                          | 0                                   | 500 000                                | 500 000                 | 100%       |
| 43 |    | Dabas, Fő út 83. fogyasztásmérőhely kiépítés                                                                                      | 0                                   | 661 000                                | 661 000                 | 100%       |
| 44 |    | Polgármesteri Hivatal beruházásai ( informatika, berendezés)                                                                      | 5 746 750                           | 5 746 750                              | 1 820 304               | 32%        |
| 45 |    | Kossuth Lajos Művelődési Közp. és Halász Boldizsár Városi Könyvtár beruházásai                                                    | 402 590                             | 3 233 211                              | 3 107 350               | 96%        |
| 46 |    | Dabasi Egyesített Óvodák beruházásai                                                                                              | 800 000                             | 2 064 002                              | 2 064 002               | 100%       |
| 47 |    | Manódombi Bölcsőde beruházásai                                                                                                    | 200 000                             | 503 360                                | 503 360                 | 100%       |
| 48 |    | Dabasi Intézményfenntartó Központ beruházásai                                                                                     | 5 400 000                           | 7 470 905                              | 7 470 905               | 100%       |
| 49 |    | Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet beruházásai                                                                             | 0                                   | 68 134 885                             | 68 134 885              | 100%       |
|    |    | <b>BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                                                               | <b>1 118 624 629</b>                | <b>1 278 628 464</b>                   | <b>1 107 382 863</b>    | <b>87%</b> |