

Komárom Város Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

2021. év

11/2022. (V.25.) önk. rendelet

EU-s projekt neve	Brigetio öröksége - látogatóközpont kialakítása Komáromban	Teljesítés
Azonosítója	TOP-1.2.1-15-KO1-2016-00002	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2017.06.06	
Megvalósítás tervezett ideje	2017. május 1-2021.10.31.	
Igényelt támogatás	230 000 000,00 Ft	230 000 000
Saját erő	1 270 038 557,00 Ft	1 109 193 949
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	1 500 038 557,00 Ft	1 339 193 949
EU-s projekt neve	Nonprofit szolgáltatóház és környezetének kialakítása Komáromban	Teljesítés
Azonosítója	TOP-2.1.1-15-KO1-2016-00002	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2017.09.25	
Megvalósítás tervezett ideje	2017. augusztus 31. - 2021.12.31.	
Igényelt támogatás	544 350 000,00 Ft	544 338 750
Saját erő	335 356 996,00 Ft	287 954 903
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	879 706 996,00 Ft	832 293 653
EU-s projekt neve	Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Komáromban	Teljesítés
Azonosítója	TOP-3.2.2-15-KO1-2016-00002	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2017.07.18	
Megvalósítás tervezett ideje	a pályázat visszaadásra került Komárom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 293/2021 (XII.2.) határozata alapján	
Igényelt támogatás	0 Ft	0
Saját erő	95 320 716 Ft	95 320 716
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	95 320 716 Ft	95 320 716
EU-s projekt neve	Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva	Teljesítés
Azonosítója	TOP-7.1.1-16-KO1-2017-00098	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.02.01	
Megvalósítás tervezett ideje	2018.02.07.-2022.04.30.	
Igényelt támogatás	30 000 000 Ft	27 546 989
Saját erő	21 483 070 Ft	21 330 070
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	51 483 070 Ft	48 877 059
EU-s projekt neve	SKHU/1601 - Játsszóter projekt „CULTPLAY – Interactive Thematic Parks for Innovative Use of Cultural Heritage”	Teljesítés
Azonosítója	SKHU/1601/1.1/209	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.04.04	
Megvalósítás tervezett ideje	2018.02.01.-2022.05.31.	
Igényelt támogatás	100 091 299,00 Ft	99 908 329
Saját erő	26 000 034,00 Ft	25 990 404
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	126 091 333,00 Ft	125 898 733
EU-s projekt neve	SKHU/1601 - Buszmegálló projekt „Improvement of cross-border public transport services between Komarno (SK) and Komárom (HU)”	Teljesítés
Azonosítója	SKHU/1601/2.2.1/359	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2019.01.17	
Megvalósítás tervezett ideje	2018.09.01.-2021.09.30.	
Igényelt támogatás	91 163 764,00 Ft	89 833 764
Saját erő	96 551 890,00 Ft	96 431 880
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	187 715 654,00 Ft	186 265 644
EU-s projekt neve	Minőség humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergetesfaluiig, a Duna mentén	Teljesítés
Azonosítója	EFOP-1.5.2-16-2017-00020	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.03.22	
Megvalósítás tervezett ideje	2018.03.01.-2021.11.30.	
Igényelt támogatás (Komáromra eső része)	211 034 604,00 Ft	194 457 576
Saját erő	12 067 513,00 Ft	12 067 513
Projekt összköltsége (Komárom kiadások összesen)	223 102 117,00 Ft	206 525 089
EU-s projekt neve	Esély Otthon	Teljesítés
Azonosítója	EFOP-1.2.11-16-2017-00011	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.02.19	
Megvalósítás tervezett ideje	2018.01.01.-2021.09.28.	
Igényelt támogatás	197 394 401,00 Ft	197 394 401
Saját erő	105 395 177,00 Ft	105 395 177
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	302 789 578,00 Ft	302 789 578
EU-s projekt neve	Inkubátorházak fejlesztése	Teljesítés
Azonosítója	TOP-1.1.2-16	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.09.21	
Megvalósítás tervezett ideje	2018.08.01-2021.12.31.	
Igényelt támogatás nettó	399 774 832,00 Ft	399 774 832
Saját erő	424 357 499,00 Ft	421 424 881
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	824 132 331,00 Ft	821 199 713

EU-s projekt neve	A Komáromi Jókai Mór Gimnázium energetikai korszerűsítése	Teljesítés
Azonosítója	TOP-3.2.1-16-KO1-2017-00006	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.06.12	
Megvalósítás tervezett ideje	2018.01.01-2021.03.31.	
Igényelt támogatás	226 669 466 Ft	226 669 466
Saját erő	176 351 592 Ft	176 351 592
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	403 021 058 Ft	403 021 058
EU-s projekt neve	A helyi identitás és kohézió erősítése Komáromban	Teljesítés
Azonosítója	TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00007	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.08.22	
Megvalósítás tervezett ideje	2018.07.15.-2023.03.31.	
Igényelt támogatás	51 914 565,00 Ft	28 274 516
Saját erő	2 288 250,00 Ft	2 059 425
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	54 202 815 Ft	30 333 941
EU-s projekt neve	A komáromi Jókai -liget és környezete zöldhálózatának fejlesztése	Teljesítés
Azonosítója	TOP-2.1.2-16-KO1-2017-00003	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.01.30	
Megvalósítás tervezett ideje	2018. január 1. - 2021. 10.31.	
Igényelt támogatás	265 253 476,00 Ft	265 253 476
Saját erő	98 390 633,00 Ft	98 390 633
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	363 644 109,00 Ft	363 644 109
EU-s projekt neve	Világörökségi helyszínek fejlesztése	Teljesítés
Azonosítója	GINOP-7.1.6-16-2017-00007	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2018.08.24	
Megvalósítás tervezett ideje	a pályázat visszaadásra került	
Igényelt támogatás	42 538 138,00 Ft	42 538 138
Saját erő	0,00 Ft	0
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	42 538 138,00 Ft	42 538 138
EU-s projekt neve	Helyi klímastartégia kidolgozása	Teljesítés
Azonosítója	KEHOP-1.2.1-18-2018-00218	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2019.10.01	
Megvalósítás tervezett ideje	2019.01.02.-2021.10.31.	
Igényelt támogatás	20 000 000,00 Ft	20 000 000
Saját erő	11 088,00 Ft	11 088
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	20 011 088,00 Ft	20 011 088
Projekt neve	Kisprojekt alap	Teljesítés
Azonosítója	SKHU/WETA/1901/1.1/026	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2020.05.15	
Megvalósítás tervezett ideje	2020.08.01.-2021.07.31.	
Igényelt támogatás	18 698 EUR	18 698 EUR
Saját erő	12 012 EUR	12 012 EUR
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	30 710 EUR	30 710 EUR
EU-s projekt neve	Komárom Város szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése	Teljesítés
Azonosítója	KEHOP-2.2.2-15-2019-00145	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2019.08.27	
Megvalósítás tervezett ideje	2019. március 20 - 2021.december 20.	
Igényelt támogatás	113 797 169,00 Ft	0
1084/2016. 02.29. Kormányhatározat 2. sz. melléklete szerint Mo. központi költségvetéséből megítélendő indikatív önerő	5 900 037 254,00 Ft	5 856 100 000
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	6 013 834 423,00 Ft	5 856 100 000
EU-s projekt neve	A szőnyi Petőfi Sándor Művelődési Ház nagytermének felújítása	Teljesítés
Azonosítója	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00619	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2020.12.20	
Megvalósítás tervezett ideje	2020.11.01.-2021.11.30.	
Igényelt támogatás	14 166 677,00 Ft	14 166 677
Saját erő	2 571 677,00 Ft	2 571 677
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	16 738 354,00 Ft	16 738 354
EU-s projekt neve	A koppánymonostori Dózsa György Művelődési Ház bővítése	Teljesítés
Azonosítója	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00677	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2020.12.01	
Megvalósítás tervezett ideje	2020.09.01.-2021.11.30	
Igényelt támogatás	27 000 000,00 Ft	19 604 359
Saját erő	18 161 217,00 Ft	0
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	45 161 217,00 Ft	19 604 359
EU-s projekt neve	Komárom Ipari Park ivóvíz ellátás	Teljesítés
Azonosítója	KIEFO/2123/2020-ITM	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2020.12.07	
Megvalósítás tervezett ideje	2020.02.18.-2023.12.31.	
Igényelt támogatás	11 511 093 399,00 Ft	4 052 293 799
Saját erő	15 176 500,00 Ft	12 141 200
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	11 526 269 899,00 Ft	4 064 434 999
EU-s projekt neve	Tisztítsuk meg az országot!	Teljesítés
Azonosítója	BMÖG/885-30/2020	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2020.12.08	
Megvalósítás tervezett ideje	2021.01.01.-2021.02.28.	
Igényelt támogatás	6 921 498,00 Ft	6 921 498
Saját erő	0,00 Ft	0
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	6 921 498,00 Ft	6 921 498
EU-s projekt neve	Klapka 200	Teljesítés
Azonosítója	SKHU/WETA/1901/4.1/220	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2020.11.17	
Megvalósítás tervezett ideje	2020.09.01.-2021.08.31.	
Igényelt támogatás	€ 11 725,00	€ 11 725,00
Saját erő	€ 1 758,75	€ 1 758,75
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	€ 13 483,75	€ 13 483,75
EU-s projekt neve	Zöld Komárom - Zöld jövő	Teljesítés
Azonosítója	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01921	
Támogatási szerződés kötés időpontja	2021.02.01	
Megvalósítás tervezett ideje	2021.02.01.-2021.11.30.	
Igényelt támogatás	18 255 714,00 HUF	18 255 714
Saját erő	1 733 535,00 HUF	1 733 535
Projekt összköltsége (kiadások összesen)	19 989 249,00 HUF	19 989 249