

Ssz.	Munka megnevezése	Pályázat neve, száma	Támogatás összege	Önerő	Elszámolható költségek				Nem támogatott önkormányzati kiadások	Megalapítás várható kezdete- vége	Teljesítés 2013.01.01-2013.12.31.			Teljesítés összesen			Megjegyzés
					Projekt menedzsment kiadás (személyi-járaték)	Dologi jellegű kiadás	Fejlesztési kiadás	Kiadások összesen			Bevétel	Elszámolható kiadás	Nem támogatott kiadás	Bevétel	Elszámolható kiadás	Nem támogatott kiadás	
1	Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új szerepben) - KMR	TÁMOP-3.1.5-09/A/1	30 216 487	0	18 610 500	11 182 987	420 000	30 213 487	0	2010.06.28-2012.10.31 zárolás alatt	398 905	206 460	0	27 568 659	28 101 582	0	
2	Szociális célú városrehabilitáció Rákosszenté	KMOP-2009-5.1.1./C-09-ZF-2011-0002	789 720 356	333 159 625	31 296 712	89 433 364	910 903 052	1 031 633 128	91 246 853	2012.03.01-2013.12.31	228 050 471	349 966 979	63 984 912	357 138 184	469 183 679	64 420 660	Összes önerő támogatás: 4.976.306
3	Csapadékvíz elvezetése a 0+017,8. és a 10. akna közötti szakaszon	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0033	81 280 000	147 231 688	0	0	189 059 516	189 059 516	39 452 172	2013.06.30 zárolás alatt	188 891 147	189 059 516	35 350 236	188 891 147	189 059 516	37 406 036	Összes önerő támogatás: 107.611.147
4	Csapadékvíz elvezetése a 10. akna és Balassagyarmat utca közötti szakaszon	KMOP-3.3.1/B-10-2010-0003	81 279 999	43 650 078	0	0	92 629 958	92 629 958	32 300 119	2011.07.20-2013.07.20 zárolás alatt	50 113 687	50 146 023	13 024 299	85 190 195	92 629 956	13 682 849	Összes önerő támogatás: 3.910.196
5	Gölyfeszék Bölcsőde kapacitásnövelő bővítése Rákosszenté	KMOP-4.5.2-11-2011-0003	152 366 538	39 561 445	3 048 000	0	166 248 154	169 296 154	22 631 829	2013.06.14-2014.06.30	9 792 126	18 500 141	83 050	9 792 126	20 823 891	107 550	
6	Hétszínvirág Óvoda tagóvodájának férőhely bővítése	KMOP-4.6.1-11-2012-0021	200 000 000	15 190 715	4 200 000	0	206 326 316	210 526 316	4 664 399	2013.06.27-2014.01.15	21 335 822	22 165 800	877 700	21 335 822	24 258 760	920 950	
7	Referencia értékű működés és pedagógiai gyakorlat megvalósítása a Csieszger Óvodában	TÁMOP 3.1.7.11/1-2011-0057	2 904 000	0	690 000	1 643 000	571 000	2 904 000	0	2012.04.26-2012.12.31 zárolás alatt	2 903 665	2 332 266	0	2 903 665	2 903 665	0	
8	"Tárguló világ" Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése és a szolgáltatást támogató eszközök beszerzése a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttműködésének támogatása érdekében	TÁMOP-3.1.6-11/3-2011-04	3 605 445	3 605 445	0	0	3 605 445	3 605 445	0	nyertes / engedélyezési szerződés alapján / 241/2012 K.T határozat	Átadva a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak						
9	Iskolai tehetségondozás / Pirooska Óvoda	TÁMOP - 3.4.3 -11/1-2012-0041	8 474 708	0	508 000	7 187 203	779 505	8 474 708	0	forráshiány miatt elutasítva	0	0	0	0	0	0	0
10	Átógó, komplex óvodafejlesztés Rákosszenté (az Önkormányzat fenntartásában lévő 20 óvodai feladatellátási hely)	TÁMOP-3.1.11-12/1-2012-0047	92 610 140	0	3 886 200	62 243 452	26 480 488	92 610 140	0	forráshiány miatt elutasítva, tartalék listára került	0	0	0	0	0	0	0
11	Mákvirág Óvoda energetikai fejlesztése	KEOP-2012-5.5.0/B	112 984 231	19 938 394	2 000 000	0	130 922 625	132 922 625	0	elbírálás alatt	0	0	0	0	0	0	0
12	Naplás úti orvosi rendelő energetikai megújítása	KEOP-2012-5.5.0/B	25 031 977	4 417 408	1 100 000	0	28 349 385	29 449 385	0	nyertes / szerződés kötés folyamatban	0	915 001	0	0	915 001	0	0
13	Épületenergetikai fejlesztések a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban	KEOP-2012-5.5.0/A	297 297 313	52 464 232	5 000 000	0	344 761 545	349 761 545	0	elbírálás alatt	0	0	0	0	0	0	0
14	Zrínyi Miklós Általános Iskola energetikai fejlesztése	KEOP-2012-5.5.0/A	226 712 412	40 008 073	4 000 000	0	262 720 485	266 720 485	0	nyertes / szerződés kötés folyamatban	0	3 984 000	0	0	3 984 000	0	0