Projekt neve	**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton**
Azonosító	**TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00029**
Elnyert támogatás összege:	**231.526.600 Ft bruttó**
Források	
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	231.526.600 Ft
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	0 Ft
Önerő mértéke (önkormányzat)	0 Ft
Lehívott előleg:	**223.526.600-Ft**
Projekt fizikai befejezése	**2027.12.31**
Projekt záró kifizetés benyújtása	**2028.03.01**

								Kifizetés ütemezés 2025.												
Tervezett kiadás megnevezése	**Likvid. Terv**	**Tényleges kiadás a beszámolóig**	**Szerződéssel lekötött kiadás**	**Elszámolt kiadás**	**Még elszámolható**	**TSZ határidő (mérföldkő)**	**Szerződés szerinti határidő**	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	Össz. 2025.
Építéssel kapcsolatos költségek	**184 780 000 Ft**	**0 Ft**	**296 373 099 Ft**	**0 Ft**	**184 780 000 Ft**	2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
építészet épületgépészet, épületvillamosság		0 Ft	184 554 732 Ft	0 Ft		2.														
építészet		0 Ft	52 480 667 Ft	0 Ft		2.														
épületgépészet		0 Ft	104 729 502 Ft	0 Ft		2.														
épületvillamosság		0 Ft	27 344 563 Ft	0 Ft		2.														
földhőszondás kútrendszer		0 Ft	47 566 000 Ft	0 Ft		2.														
napelem		0 Ft	64 252 367 Ft	0 Ft		2.														
Projektelőkészítés költségei (5%)	**11 000 000 Ft**	**13 677 900 Ft**	**13 677 900 Ft**	**10 288 800 Ft**	**711 200 Ft**	1., 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki tervek (GEORt Kft.)	11 000 000 Ft	1 308 100 Ft	1 308 100 Ft	687 600 Ft	0 Ft	1.	2023.03.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műszaki tervek (OPTIMÁL-TERV Kft.)		4 267 200 Ft	4 267 200 Ft	4 267 200 Ft	0 Ft	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műszaki tervek (Schäfer Kft..)		5 334 000 Ft	5 334 000 Ft	5 334 000 Ft	0 Ft	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Műszaki tervek (Construct-plan)		1 117 600 Ft	1 117 600 Ft	0 Ft	711 200 Ft	1.	2025.11.13												1 117 600	
Műszaki tervek (Ujvári)		1 651 000 Ft	1 651 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1.								1 651 000						
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	**3 100 000 Ft**	**2 189 600 Ft**	**2 189 600 Ft**	**711 200 Ft**	**2 388 800 Ft**	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Energetikai átvilágítás (Schäfer Kft.)	3 100 000 Ft	1 371 600 Ft	1 371 600 Ft	711 200 Ft	660 400 Ft	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Energetika aktualizálása (Schäfer)		508 000 Ft	508 000 Ft	0 Ft	508 000 Ft	1.								508 000						
Rehab. Szakértői szolgáltatás (Wollmuth Eszter)		190 000 Ft	190 000 Ft	190 000 Ft	0 Ft	1.	2024.08.22													
Örökségvédelmi szakértői szolgáltatás (Kmetykó János)		120 000 Ft	120 000 Ft	0 Ft	120 000 Ft															
Szakmai megvalósí-táshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (Kft.)	**9 500 000 Ft**	**3 478 256 Ft**	**3 478 256 Ft**	**0 Ft**	**9 500 000 Ft**	1., 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Előkészítési és tanulmányírási feladatok (Kft.)	15 146 600 Ft	4 020 000 Ft	4 020 000 Ft	0 Ft		1.														
Tájékoztatás, nyilvánosság (Kft.)		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft		1., 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés (Gerana)		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft		1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Közbeszerzés (Szabó József)		0 Ft	700 000 Ft	0 Ft		2.	Eljárás vége	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Műszaki ellenőr		0 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft		2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (7%)	**15 146 600 Ft**	**5 020 000 Ft**	**9 720 000 Ft**	**770 000 Ft**	**14 376 600 Ft**	1., 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Képzés	0 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektmenedzsment (Kft.)	0 Ft	**3 478 256 Ft**	**3 478 256 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**															
Kistám.	**0 Ft**	**630 800 Ft**	**1 081 600 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**															
Hirdetményellenőrzés	0 Ft	160 000 Ft	560 000 Ft	0 Ft	0 Ft															
Hirdetményellenőrzés	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft															
Hirdetményellenőrzés	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft															
Hirdetményellenőrzés	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft	0 Ft															
Hirdetményellenőrzés	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft															
EKR díj	0 Ft	50 800 Ft	101 600 Ft	0 Ft	0 Ft															
Tartalék	**8 000 000 Ft**	0 Ft	8 000 000 Ft	0 Ft	8 000 000 Ft			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
Összesen:	**231 526 600 Ft**	**28 474 812 Ft**	339 498 711 Ft	**11 770 000 Ft**	**219 756 600 Ft**			0	0	0	0	0	0	2 159 000	0	0	0	0	1 117 600	**3 276 600**

Projekt neve	**Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton**
Azonosító	**TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027**
Elnyert támogatás összege:	149.998.761 Ft bruttó
Források	
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	149.998.761 Ft
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	0 Ft
Önerő mértéke (önkormányzat)	0 Ft
Lehívott előleg:	**149.998.761 Ft**
Projekt fizikai befejezése	**2027.12.31**
Projekt záró kifizetés benyújtása	**2028.03.01**

								2025											
Tervezett kiadás megnevezése	**Likvid. terv**	**Tényleges kiadás a beszámolóig**	**Szerződéssel lekötött kiadás**	**Elszámolt kiadás**	**Még elszámolható**	**mérföldkő**	**Szerződés szerinti határidő**	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Építéshez kapcsolódó költségek	**128 703 451 Ft**	**0 Ft**	**140 053 339 Ft**	**0 Ft**	**128 703 451 Ft**	2.				0	0	0	0	0	0	0			
Építéshez kapcsolódó költségek C (Belterületi zöldinfrastruktúra fejlesztése)	18 037 574 Ft	0 Ft	76 032 081 Ft	0 Ft		2.													
Építéshez kapcsolódó költségek C (Közösségi, kulturális, sportolási infrastruktúra, IKT és okos települési	60 226 005 Ft	0 Ft		0 Ft		2.													
Építéshez kapcsolódó költségek D (Fenntartható közlekedésfejlesztés)	50 439 872 Ft	0 Ft	64 021 258 Ft	0 Ft		2.													
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (Sport Klub)	**2 000 000 Ft**	**2 000 000 Ft**	**2 000 000 Ft**	**0 Ft**	**2 000 000 Ft**	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Projektelőkészítés költségei	**7 499 958 Ft**	**7 581 650 Ft**	**7 581 650 Ft**	**6 686 476 Ft**	**813 482 Ft**	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Kerékpárút tervezése (Varioterv) D	2 939 976 Ft	3 835 150 Ft	3 835 150 Ft	2 939 976 Ft	0 Ft	1.	2023.07.31	0	0	0	0	0		0	0	0			
Zöldifrastruktúra tervezése (iCON) B	1 049 991 Ft	1 123 950 Ft	1 123 950 Ft	1 123 950 Ft	-73 959 Ft	1.	2023.12.30	0	0	0	0	0	0	0	0				
Utak, parkolók tervezése (iCON) C	3 509 991 Ft	2 622 550 Ft	2 622 550 Ft	2 622 550 Ft	887 441 Ft	1.	2023.12.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	**9 813 003 Ft**	**11 521 506 Ft**	**12 521 506 Ft**	**570 954 Ft**	**9 242 049 Ft**	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kerékpáros hálózati terv (Békésút)	9 813 003 Ft	2 921 000 Ft	2 921 000 Ft	0 Ft		1.	2024.04.24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Engedélyezési terv audit (Next terv)		780 000 Ft	780 000 Ft	0 Ft		1.	2025.10.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0
Kiviteli terv audit (Kilóméterv)		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft		1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektelőkészítő tanulmány készítése (Kft.)		5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft		1.	2023.08.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nyilvánosság (VG)		450 506 Ft	450 506 Ft	0 Ft		1., 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés (Dr. Szilva)		1 270 000 Ft	1 270 000 Ft	0 Ft		2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés megismételt		0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft		2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KENYI rögzítés (Szakter Roland)		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft		1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kistám.	**0 Ft**	**1 018 200 Ft**	**1 769 000 Ft**	**0 Ft**	**512 369 Ft**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak, illetékek	**0 Ft**	**943 200 Ft**	**1 694 000 Ft**	**0 Ft**				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Katasztrófavédelem	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetményellenőrzés	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetményellenőrzés	0 Ft	80 000 Ft	80 000 Ft	0 Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetményellenőrzés	0 Ft	100 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft		2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EKR díj	0 Ft	50 800 Ft	101 600 Ft	0 Ft		1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak	0 Ft	400 800 Ft	700 800 Ft	0 Ft		1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekhatár rendezés	0 Ft	19 800 Ft	19 800 Ft	0 Ft		1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telekhatár rendezés	0 Ft	19 800 Ft	19 800 Ft	0 Ft				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Földhivatal	0 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	0 Ft		1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékbecslés (Szabó Bálint)	**0 Ft**	**75 000 Ft**	**75 000 Ft**	**0 Ft**		**1.**		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanvásárlás	**1 982 369 Ft**	**1 470 000 Ft**	**1 470 000 Ft**	**1 470 000 Ft**	**0 Ft**	**1.**	2024.08.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	**149 998 781 Ft**	**23 591 356 Ft**	**165 395 495 Ft**	**8 727 430 Ft**	**141 271 351 Ft**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0

Projekt neve	**Belterületi utak fejlesztése Füzesgyarmaton**
Azonosító	**TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00031**
Elnyert támogatás összege:	344.000.000 Ft bruttó
Források	
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	331.960.000 Ft
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	0 Ft
Önerő mértéke (önkormányzat)	0 Ft
Lehívott előleg:	**344.000.000 Ft**
Projekt fizikai befejezése	**2027.12.31**
Projekt záró kifizetés benyújtása	**2028.03.01**

									2025											
Tervezett kiadás megnevezése	**Likvid. terv**	**Tényleges kiadás a beszámolóig**	**Szerződéssel lekötött kiadás**	**Elszámolt kiadás**	**Még elszámolható**	**Még elszámolható a**	**mérföldkő**	**Szerződés szerinti határidő**	január	február	március	április	május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december
Építéshez kapcsolódó költségek	**303 195 327 Ft**	**322 006 590 Ft**	**466 101 158 Ft**	**42 974 537 Ft**	**260 220 790 Ft**	**143 610 439 Ft**	2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Útépítés (Swietelsky)	303 195 327 Ft	203 193 322 Ft	203 193 323 Ft	0 Ft	121 856 834 Ft	121 858 834 Ft	2.	2025.01.01	95 950 263					89 951 050						17 292 009
Vízépítés (Tömb 2002)		109 072 368 Ft	109 072 368 Ft	42 974 537 Ft	21 751 605 Ft	21 751 605 Ft	2.	2025.01.01						11 603 125	45 899 799					
Közvilágítás (Tömb 2002)		9 740 900 Ft	9 740 900 Ft	0 Ft	9 740 900 Ft	0 Ft	2.	2025.01.01	4 870 450		3 896 360									
Útépítés (2. ütem)		0 Ft	98 728 206 Ft	0 Ft	106 871 451 Ft	0 Ft	2.													
Vízépítés (2. ütem)		0 Ft	45 366 361 Ft	0 Ft			2.													
Projektelőkészítés költségei	**15 224 300 Ft**	**15 346 000 Ft**	**16 088 950 Ft**	**15 224 300 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezés (iCON)	15 224 300 Ft	14 249 400 Ft	14 249 400 Ft	14 249 400 Ft	0 Ft	0 Ft	1.	2023.07.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tervezés (Délvill)		736 600 Ft	736 600 Ft	614 900 Ft	0 Ft	0 Ft	1.	2023.12.28												
Katasztrófavédelem		360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1.	2023.09.05												
Tervezés (iCON) 2. ütem		0 Ft	742 950 Ft	742 950 Ft	742 950 Ft	0 Ft	2.													
Projektelőkészítés költségei (hatósági díjak)	**1 975 700 Ft**	**1 975 700 Ft**	**1 975 700 Ft**	**1 975 700 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	1.													
ÉKM díj	1 975 700 Ft	1 407 800 Ft	1 407 800 Ft	1 407 800 Ft	0 Ft	0 Ft														
Kormányhivatal		14 000 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	0 Ft														
Kormányhivatal		133 000 Ft	133 000 Ft	133 000 Ft	0 Ft	0 Ft														
Kormányhivatal		23 900 Ft	23 900 Ft	23 900 Ft	0 Ft	0 Ft														
Katasztrófavédelem		14 000 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	0 Ft														
Katasztrófavédelem		360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	0 Ft	0 Ft														
SzTFH		23 000 Ft	23 000 Ft	23 000 Ft	0 Ft	0 Ft														
Projektelőkészítés költségei (hatósági díjak) 2. ütem	**0 Ft**	**0 Ft**	**500 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**														
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Megye)	**12 040 000 Ft**	**2 253 536 Ft**	**12 040 000 Ft**	**2 253 536 Ft**	**9 786 464 Ft**	**0 Ft**	1., 2.		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
Projektmanagement (Megye)	12 040 000 Ft	2 253 536 Ft	12 040 000 Ft	2 253 536 Ft	9 786 464 Ft	0 Ft	1., 2.													
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Önk.)	**10 464 673 Ft**	**7 147 500 Ft**	**8 847 500 Ft**	**1 958 681 Ft**	**8 505 992 Ft**	**0 Ft**	1., 2.													
Nyilvánosság (VG)	10 464 673 Ft	1 720 000 Ft	1 720 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1., 2.													
Közbeszerzés (All-Ready)		1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbeszerzés (2. ütem)		0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.													
Műszaki ellenőrzés (G+S)		3 937 000 Ft	3 937 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.						3 937 000							
Műszaki ellenőrzés (Füzes Konzol)		190 500 Ft	190 500 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2.							190 500						
Műszaki ellenőrzés 2. ütem		0 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
Közlekedésbiztonsági audit (Kilóméterv)		300 000 Ft	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.													
Közlekedésbiztonsági audit 2. ütem		0 Ft	200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
Egyéb szolgáltatási költségek	**1 100 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**1 100 000 Ft**	**0 Ft**	2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak, illetékek (Kistám.)	**0 Ft**	**876 290 Ft**	**876 290 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**														
Hirdetményellenőrzési díj	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
EKR használati díj	0 Ft	50 800 Ft	50 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
E-napló	0 Ft	77 000 Ft	77 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							77 000							
Forgalomba helyezési díj	0 Ft	529 490 Ft	529 490 Ft	0 Ft	529 490 Ft	0 Ft								529 490						
E-közmű használati díj	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft								45 000						
Környezatvédelmi szakkérdés díja	0 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	0 Ft								14 000						
Hatósági díjak, illetékek (Kistám.) Új	**0 Ft**	**0 Ft**	**409 000 Ft**	**0 Ft**	**359 000 Ft**	**0 Ft**														
Hirdetményellenőrzési díj	0 Ft	0 Ft	160 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
EKR használati díj	0 Ft	0 Ft	50 800 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
E-napló	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
Forgalomba helyezési díj (új)	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft	300 000 Ft	0 Ft														
E-közmű használati díj (új)	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft	45 000 Ft	0 Ft														
Környezatvédelmi szakkérdés díja (új)	0 Ft	0 Ft	14 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	0 Ft														
Összesen:	**344 000 000 Ft**	**347 352 080 Ft**	**494 798 598 Ft**	**64 386 754 Ft**	**279 972 246 Ft**	**143 610 439 Ft**			100 820 713	0	3 896 360	0	4 014 000	102 333 165	45 899 799	0	0	0	0	17 292 009

Projekt neve	**Szociális célú programok Füzesgyarmaton**
Azonosító	**TOP_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00031**
Elnyert támogatás összege:	90.011.396 Ft bruttó
Források	
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	82.961.111 Ft
Szeghalom Kistérség	4 800 000 Ft
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	2 250 285 Ft
Önerő mértéke (önkormányzat)	0 Ft
Lehívott előleg:	**90.011.396 Ft**
Projekt fizikai befejezése	**2026.09.30**
Projekt záró kifizetés benyújtása	**2026.11.29**

										2025											
Tervezett kiadás megnevezése	**Likvid. terv**		**Tényleges kiadás a beszámolóig**	**Szerződéssel lekötött kiadás**	**Elszámolt kiadás**	**Benyújtott kiadás**	**Még elszámolható**	**mérföldkő**	**Szerződés szerinti határidő**	január	február	március	április	május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (Anett, Kistérség)	**4 800 000 Ft**		**2 238 782 Ft**	**4 800 000 Ft**	**2 238 782 Ft**	**0 Ft**	**4 921 218 Ft**					0	0	0	0	0	0	0			
Nyilvánosság (VG)	3 638 311 Ft		400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
Projektelőkészítés (VG))			1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft														
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Önk.)	**3 638 311 Ft**		**1 900 000 Ft**	**3 638 311 Ft**	**96 828 Ft**	**1 322 584 Ft**	**3 541 483 Ft**														
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Megye)	**2 250 285 Ft**		**878 102 Ft**	**2 250 285 Ft**	**59 887 Ft**	**818 215 Ft**	**2 190 398 Ft**			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Projektmanagement (Megye)	2 250 285 Ft		878 102 Ft	2 250 285 Ft	59 887 Ft	818 215 Ft	2 190 398 Ft														
Közbeszerzési tanácsadás (Dr. Szilva Gábor)			150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft							150 000							
Eszközbeszerzés	**962 800 Ft**		**0 Ft**	**962 800 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**	**962 800 Ft**														
Megvalósítási költségek	**78 360 000 Ft**		**13 650 000 Ft**	**76 000 000 Ft**	**0 Ft**	**22 780 000 Ft**	**76 000 000 Ft**														
Egyéb szolgáltatás	**78 360 000 Ft**		**13 650 000 Ft**	**76 000 000 Ft**	**0 Ft**	**22 780 000 Ft**	**76 000 000 Ft**														
Füzesgarmati Nők Egyesülete	78 360 000 Ft	**0 Ft**	450 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	600 000 Ft														150 000
Sárréti Gyöngyhalász Egyesület		**0 Ft**	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	0 Ft	500 000 Ft	2 000 000 Ft			500 000											500 000
Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm		**0 Ft**	300 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft														100 000
Lovas Barátok Egyesülete		**0 Ft**	0 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	2 400 000 Ft										600 000				
Füzesgyarmat Hagyomámyőrző Egyesület Népdalköre		**0 Ft**	600 000 Ft	880 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	880 000 Ft			200 000											200 000
Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület		**0 Ft**	750 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft	350 000 Ft	1 000 000 Ft														200 000
Füzesgyarmati Blanckenstein Örökség Őrzői		**0 Ft**	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft			100 000								120 000			
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete		**0 Ft**	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft											200 000			
Szeplőtelen Fogantatás Plébánia		**0 Ft**	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft			100 000										100 000	
Füzesgyarmati Sport klub		**0 Ft**	0 Ft	32 000 000 Ft	0 Ft	16 000 000 Ft	32 000 000 Ft					8 000 000									8 000 000
Boross Magdolna Emlékére Alapítvány		**0 Ft**	0 Ft	520 000 Ft	0 Ft	130 000 Ft	520 000 Ft			130 000								130 000			130 000
Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány		**0 Ft**	1 200 000 Ft	1 600 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	1 600 000 Ft			400 000											
Viharsarki Műhely Egyesület		**0 Ft**	0 Ft	400 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	400 000 Ft														100 000
Füzesgyarmati Népi Kismesterségek		**0 Ft**	450 000 Ft	600 000 Ft	0 Ft	150 000 Ft	600 000 Ft			150 000											150 000
Gyarmati Dezső Úszó Egyesület			600 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft			200 000											200 000
Önkéntes Tűzoltó Egyesület			4 500 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	1 500 000 Ft	6 000 000 Ft														1 500 000
Füzesgyarmati Református Egyházközsség			600 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	200 000 Ft	800 000 Ft			200 000											200 000
Füzesgyarmati Polgárőrség			1 800 000 Ft	2 400 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft	2 400 000 Ft				600 000										600 000
Füzesgyarmati Lovasbarátok Egyesülete			0 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	20 000 000 Ft														
Füzesgyarmati Idegennyelvi Oktatásáért Alapítvány		**0 Ft**	0 Ft	800 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	800 000 Ft							200 000							
Hegyesi Kick Boksz Sport Egyesület		**0 Ft**	600 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	400 000 Ft	800 000 Ft														100 000
Örökmozgó Szabadidős Egyesület			200 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	400 000 Ft														
Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete		**0 Ft**	300 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft	400 000 Ft								100 000						
Összesen:	**90 011 396 Ft**	**7 500 000 Ft**	**15 700 000 Ft**	**80 601 111 Ft**	**2 395 497 Ft**	**24 920 799 Ft**	**87 615 899 Ft**			1 980 000	600 000	8 000 000	0	350 000	100 000	0	600 000	450 000	0	100 000	12 130 000

Projekt neve	**Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton**
Azonosító	**TOP_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002**
Elnyert támogatás összege:	57.872.679 Ft nettó
Források	
Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	56.425.862 Ft
Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:	1 446 817 Ft
Önerő mértéke (önkormányzat)	0 Ft
Lehívott előleg:	**57.872.679 Ft**
Projekt fizikai befejezése	**2026.08.31**
Projekt záró kifizetés benyújtása	**2026.10.30**

								2025											
Tervezett kiadás megnevezése	**Likvid. terv**	**Tényleges kiadás a beszámolóig**	**Szerződéssel lekötött kiadás**	**Elszámolt kiadás**	**Még elszámolható**	**mérföldkő**	**Szerződés szerinti határidő**	január	február	március	április	május	Június	Július	augusztus	szeptember	október	november	december
Építéshez kapcsolódó költségek nettó	**51 803 151 Ft**	**75 578 617 Ft**	**82 578 617 Ft**	**22 047 245 Ft**	**29 844 663 Ft**	2.				0	0	0	0	0	0	0			
Útépítés (B.FURÓ)	22 047 245 Ft	18 520 289 Ft	18 520 289 Ft	18 520 289 Ft	0 Ft	2.	2025.05.03					18 520 289							
Vízépítés (B.FURÓ)		9 824 345 Ft	9 824 345 Ft	3 526 956 Ft	0 Ft	2.	2025.05.03					9 824 345							
Tó utca asztaltozása	2 755 906 Ft	0 Ft	7 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2.													
Szoc. Bérlakás (Blaskó)	27 000 000 Ft	47 233 983 Ft	47 233 983 Ft	0 Ft	29 844 663 Ft	2.	2026.03.01										13 208 035	7 000 000	
ÁFA (út) főszámláról	0 Ft	5 000 478 Ft	5 000 478 Ft	0 Ft	0 Ft	2.							5 000 478						
ÁFA Tó utca főszámláról	0 Ft	0 Ft	1 890 000 Ft	0 Ft	0 Ft														
Projektelőkészítés költségei nettó	**1 889 764 Ft**	**2 050 000 Ft**	**2 050 000 Ft**	**1 889 764 Ft**	**0 Ft**	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tervezés (iCON)	1 889 764 Ft	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	1 039 764 Ft	0 Ft	1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tervezés (Optimal-Terv)		850 000 Ft	850 000 Ft	850 000 Ft	0 Ft	1.													
Tervezés (Tó utca)	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft														
ÁFA (út)	0 Ft	324 000 Ft	324 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1.													
ÁFA Tó utca	0 Ft	0 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft														
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Megye) nettó	**1 446 817 Ft**	**1 446 817 Ft**	**1 446 817 Ft**	**640 316 Ft**	**806 501 Ft**	1., 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Projektmanagement (Megye)	1 446 817 Ft	0 Ft	1 446 817 Ft	640 316 Ft	806 501 Ft	1., 2.													
Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Önk.) nettó	**2 339 246 Ft**	**3 280 000 Ft**	**3 280 000 Ft**	**1 035 275 Ft**	**1 303 971 Ft**	1., 2.													
Nyilvánosság	2 339 246 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1., 2.													
Közbeszerzés (Victoria)		500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2.		0	0	250 000	0	0	0	0	0	0			
Műszaki ellenőrzés (G+S)		400 000 Ft	400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2.						400 000							
Műszaki ellenőrzés (Nega 97)		2 380 000 Ft	2 380 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2.												906 780	
ÁFA közb.		135 000 Ft	135 000 Ft	0 Ft	0 Ft					67 500									
ÁFA (út) főszámláról		108 000 Ft	108 000 Ft	0 Ft	0 Ft	2.						108 000							
Kistám. Nettó	**0 Ft**	**920 413 Ft**	**920 413 Ft**	**0 Ft**	**920 413 Ft**														
Hatósági díjak, illetékek nettó	***0 Ft***	***820 413 Ft***	***820 413 Ft***	***0 Ft***	***820 413 Ft***														
Alföldvíz tervjóváhagyás	0 Ft	56 000 Ft	56 000 Ft	0 Ft	56 000 Ft														
EKR díj	0 Ft	40 000 Ft	40 000 Ft	0 Ft	40 000 Ft														
Hirdeményellenőrzés	0 Ft	100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft					100 000									
Hirdeményellenőrzés	0 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	0 Ft	160 000 Ft														
Környezetvédelmi szakkérdés díja	0 Ft	14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft	2.								14 000					

Katasztrófavédelmi szakkérdés	0 Ft		14 000 Ft	14 000 Ft	0 Ft	14 000 Ft														
ÉKM engedély díja	0 Ft		94 200 Ft	94 200 Ft	0 Ft	94 200 Ft														
Katasztrófavédelem	0 Ft		100 000 Ft	100 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft														
Kormányhivatal díja	0 Ft		23 900 Ft	23 900 Ft	0 Ft	23 900 Ft									35 880					
Forgalombahelyezés díja	0 Ft		35 880 Ft	35 880 Ft	0 Ft	35 880 Ft	2.													
Környezetvédelem	0 Ft		147 000 Ft	147 000 Ft	0 Ft	147 000 Ft									45 000					
E-közmű használati	0 Ft		35 433 Ft	35 433 Ft	0 Ft	35 433 Ft	2.													
ÁFA (út)	0 Ft		35 487 Ft	35 487 Ft	0 Ft	0 Ft	2.					100 000								
E-közmű nyialtkozatok megújítása (iCON)	**0 Ft**		**100 000 Ft**	**100 000 Ft**	**0 Ft**	**100 000 Ft**	**2.**					27 000								
ÁFA (út)	**0 Ft**		**27 000 Ft**	**27 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**														
Energetika	**0 Ft**		**80 000 Ft**	**80 000 Ft**	**0 Ft**	**0 Ft**														
Eszközbeszerzés nettó	**393 701 Ft**		**304 944 Ft**	**304 944 Ft**	**0 Ft**	**304 944 Ft**	**2.**												290 490	
LapTop	393 701 Ft		228 732 Ft	228 732 Ft	0 Ft	228 732 Ft													96 790	
Telefon			76 212 Ft	76 212 Ft	0 Ft	76 212 Ft			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen nettó	**57 872 679 Ft**		**82 133 974 Ft**	**89 133 974 Ft**	**25 612 600 Ft**	**32 260 079 Ft**			0	0	417 500	127 000	28 852 634	5 000 478	94 880	0	0	13 208 035	8 294 060	0
Összesen bruttó			**87 628 939 Ft**	**96 518 939 Ft**																